



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 275 del 28/10/2020

Registro del Settore
N. 136 del 26/10/2020

Oggetto: Determina di approvazione CRE dei Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'impianto idrico antincendio della scuola primaria "Menotti" (CUP J36B19000800001)

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

Premesso che:

- il Comune di Soliera è beneficiario di un contributo di Euro 25.000,00 concesso con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 101 del 13/02/2019 (fondo di cui all'art. 1, comma 1072, della L. 27/12/2017 n. 205), con il quale sono state assegnate le risorse per il finanziamento degli interventi inclusi negli elenchi approvati dalle rispettive Regioni, per la realizzazione di progetti relativi ad interventi di adeguamento antincendio negli edifici scolastici;
- con delibera della Giunta comunale n. 107 del 21/11/2019 si approvava il progetto esecutivo dei "Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'impianto idrico antincendio della scuola primaria "Menotti" (CUP J36B19000800001) redatto dallo dall'Ing. Stefano Dosi della **Società Cooperativa di Ingegneria A.T.E.S. per un** importo complessivo di quadro economico pari ad Euro 24.0000,00 incaricato con determinazione del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n. 304 del 05/11/2019;
- l'importo complessivo di quadro economico - IVA compresa - di **Euro 24.000,00** (di cui Euro 15.491,63 per lavori soggetti a ribasso oltre ad Euro 155,18 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non ribassabili, in totale Euro 15.646,81 da porre a base di gara ed Euro 8.353,19 per somme a disposizione), di seguito riportato:

Progetto Definitivo-Esecutivo Adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli impianti idrici antincendio della Scuola Primaria "Menotti" - Limidi di Soliera		
QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
A IMPORTO DEI LAVORI:		
1	Lavori a misura	
1a	Impianto antincendio	€ 6.248,11
1b	Impianto elettrico	€ 5.193,29
1c	Opere edili	€ 4.050,23
	Totale	€ 15.491,63
B ONERI DELLA SICUREZZA		
1	Importo oneri speciali	€ 155,18
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A + B)		€ 15.646,81
C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE		
1	Imprevisti IVA compresa	€ 1.432,29
	Spese tecniche, compresa cassa (4%), per:	
	- progetto esecutivo	
2	- direzione lavori	€ 2.594,80
	- contabilità	
	- coordinamento sicurezza	
3	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016	2% € 312,94
D IVA ed altre IMPOSTE		

1	IVA sui lavori	22%	€ 3.408,16
2	IVA su oneri della sicurezza	22%	€ 34,14
3	IVA sulle spese tecniche	22%	€ 570,86
TOTALE GENERALE			€ 24.000,00

- con determinazione n. 27 del 10/02/2020 venivano affidati i "Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'impianto idrico antincendio della scuola primaria Menotti, in via Papotti a Limidi di Soliera" all'impresa R.B. Impianti Srl, con sede in Via Oslo n. 30, cap 41049 Sassuolo (MO), codice fiscale e partita iva n. 00864630363, per l'importo netto di Euro 13.855,71 oltre ad Euro 155,18 per oneri sicurezza, in totale Euro 14.010,89+iva 22% per un totale di Euro 17.093,29 iva compresa;
- la suddetta spesa trova copertura con imputazione al Capitolo 3089 ad oggetto "*Utilizzo contributo statale per interventi nelle scuole*" del Bilancio 2019, impegno n. 529-002/2019 di Euro 19.089,11 calcolati con riferimento all'importo posto a base di gara dei Lavori da eseguire, compresa iva;
- con la suddetta Determina n. n. 27 del 10/02/2020 è stato approvato il Quadro Economico conseguente all'aggiudicazione, come di seguito riportato:

Adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli impianti idrici antincendio della Scuola Primaria "Menotti" - Limidi di Soliera

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A IMPORTO DEI LAVORI:		DA (base gara)	A (Affidamento lavori)	Differenza
1				
1a	Impianto antincendio	€ 6.248,11	€ 5.588,31	-€ 659,80
1b	Impianto elettrico	€ 5.193,29	€ 4.644,88	-€ 548,41
1c	Opere edili	€ 4.050,23	€ 3.622,53	-€ 427,70
	Totale	€ 15.491,63	€ 13.855,71	-€ 1.635,92
B ONERI DELLA SICUREZZA				
1	Importo oneri speciali	€ 155,18	€ 155,18	-
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A + B)		€ 15.646,81	€ 14.010,89	-€ 1.635,92
C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE				
1	Imprevisti IVA compresa	€ 1.432,29	€ 1.432,29	-
2	Spese tecniche, compresa cassa (4%), per: - progetto esecutivo - direzione lavori - contabilità - coordinamento sicurezza	€ 2.594,80	€ 2.594,80	-
3	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016	2% € 312,94	€ 312,94	-
4	Economie da ribasso (iva comp)	€ -	€ 1.995,82	€ 1.995,82
D IVA ed altre IMPOSTE				
1	IVA sui lavori	22% € 3.408,16	€ 3.048,26	-€ 359,90
2	IVA su oneri della sicurezza	22% € 34,14	€ 34,14	-
3	IVA sulle spese tecniche	22% € 570,86	€ 570,86	-
TOTALE GENERALE		€ 24.000,00	€ 24.000,00	

- il relativo contratto d'appalto veniva sottoscritto in data 30/06/2020 con l'impresa con l'impresa aggiudicataria R.B. IMPIANTI SRL. Contratto d'appalto Repertorio n. 25, stipulato mediante lettera-contratto Prot. n. 5668 del 28/04/2020, per un importo complessivo di Euro 14.010,89 oltre IVA 22%;
- Con nota trasmessa in data 3/7/2020, assunta agli atti con ns. prot. 8908 del 06/07/2020, l'impresa BASCHIERI Srl comunicava che, con effetto dal 1 (uno) Luglio 2020, con atto a ministero del dott. Antonio Nicolini, Notaio in Sassuolo(MO), la Società R.B. Impianti Srl è stata fusa per incorporazione nella società BASCHIERI Srl, avente Codice Fiscale e Partita Iva n. 02641530361 e sede in Via Oslo n. 26, c.a.p. 41049 Sassuolo (MO);
- La società incorporante BASCHIERI Srl, subentra in tutto il patrimonio attivo e passivo oltre che in tutte le ragioni, azioni, diritti, obblighi e impegni facenti capo alla società incorporata, R.B. Impianti Srl;
- Con Determina n. 149 del 13/07/20, vi è stata la presa d'atto della fusione per incorporazione della ditta affidataria R.B. IMPIANTI SRL con la ditta BASCHIERI Srl, e di autorizzazione al subentro della BASCHIERI Srl nella titolarità del contratto.
- i lavori sono stati consegnati in data 16/07/2020, come da Verbale redatto e sottoscritto in pari data, dando corso all'esecuzione dei lavori per la durata di giorni 30 (trenta) dalla data del suddetto verbale di consegna e perciò cessanti con il giorno 14/08/2020;

Considerato che,

- durante l'esecuzione dei lavori in seguito all'emergenza sanitaria, su indicazione del Coordinatore della Sicurezza in esecuzione, si sono rese necessarie alcune integrazioni alle misure di coordinamento della sicurezza da adottare al fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19, corrispondenti alla somma aggiuntiva di Euro 659,60 + €. 145,11 per Iva, per un totale di €. 804,71 come da computo metrico sottoscritto da RUP, DL e Impresa, agli atti con Prot. n° 11792 del 22/08/2020;
- si rende pertanto necessario impegnare il suddetto importo con il presente atto, attingendo dalle somme a disposizione per imprevisti nel quadro economico;
- durante l'esecuzione dei lavori non sono stati emessi certificati di acconto;
- i lavori sono stati ultimati in data 14/08/2020, in tempo utile;

Considerato che, essendo ultimati i lavori, il Direttore dei Lavori, Ing. Stefano Dosi della **Società Cooperativa di Ingegneria A.T.E.S.**, ha redatto lo Stato Finale ed ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione, i quali attestano che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa appaltatrice, precisamente:

- ha redatto lo Stato Finale in data 14/09/2020 per l'importo complessivo di Euro 14.670,49 di cui Euro 13.855,71 per lavori (al netto del ribasso d'asta del 10,56%), Euro 155,18 per oneri della sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante ed Euro 659,60 per costi sicurezza aggiuntivi legati all'emergenza sanitaria COVID-19, oltre IVA 22% pari ad Euro 3.227,51 per complessivi Euro 17.898,00 regolarmente firmato dall'Appaltatore senza riserve o eccezioni alcune, dal quale può desumersi che i prezzi applicati sono quelli di contratto e che l'importo dei lavori eseguiti è pari a quello regolarmente autorizzato, con una differenza di Euro 659,60 + €. 145,11 per Iva, per un totale di €. 804,71

dovuti a seguito dell'emergenza sanitaria;

- ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione in data 06/10/2020 dell'importo, al netto del ribasso d'asta del 10,56%, di Euro 17.898,00 (IVA compresa) da corrispondere all'impresa a saldo di ogni spettanza;

Verificato che, come risulta dai relativi verbali, redatti dal Direttore dei Lavori, tutti depositati agli atti:

- l'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'impresa BASCHIERI Srl, come da Stato Finale, ammonta ad Euro 14.670,49 di cui Euro 13.855,71 per lavori (al netto del ribasso d'asta del 10,56 %), Euro 155,18 per oneri della sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante ed Euro 659,60 per costi sicurezza aggiuntivi stabiliti dal Coordinatore della Sicurezza in accordo con RUP, DL e Impresa per le misure da adottare al fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19, oltre IVA 22% pari ad Euro 3.227,51 per complessivi Euro 17.898,00 4 ed è pari a quello regolarmente autorizzato, con una differenza di Euro 659,60 + €. 145,11 per Iva, per un totale di €. 804,71 dovuti a seguito dell'emergenza sanitaria, come indicato e definitivamente accettato dall'impresa nel Certificato di Regolare Esecuzione;
- i lavori sono stati consegnati in data 16/07/2020 e la durata degli stessi era stabilita in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, per cui il termine della loro ultimazione era fissato al 14/08/2020;
- durante i lavori non si sono rese necessarie sospensioni e non sono state concesse proroghe pertanto il termine contrattuale è rimasto invariato;
- l'ultimazione è avvenuta in data 14/08/2020 e quindi entro il tempo utile;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

Visto l'esito positivo delle verifiche condotte presso gli istituti previdenziali ed assicurativi in ordine alla regolarità contributiva;

Effettuata la revisione contabile degli atti, ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 05/10/2010 n° 207;

Preso atto che l'attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, p.i. Daniele Zoboli del Servizio Opere pubbliche e Manutenzione - Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;

Vista la Relazione riservata del RUP, registrata al Prot. Int. n. 15321 del 23/10/2020, nella quale fa proprie le considerazioni sullo stato finale espresse dal Direttore dei lavori, conferma che i lavori sono stati portati a termine dalla ditta BASCHIERI Srl con buon esito e che si può procedere alla presa d'atto delle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione;

Visti i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 24/03/2020, esecutiva ai sensi di

legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2020 e relativa nota di aggiornamento, nonché le successive variazioni;

- Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 24/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022, nonché le successive variazioni;
- Deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 26/03/2020 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2020/2022, nonché le successive variazioni;

Visto il D.Lgs. n° 50/2016;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. N° 50/2016;

Visto l'art. 4, co.2 D.Lgs. 165/2001;

Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23 "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

Visto l'art. 42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:

- come disposto dall'art.183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

- l'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'impresa BASCHIERI Srl, come da Stato Finale, ammonta ad Euro 14.670,49 di cui Euro 13.855,71 per lavori (al netto del ribasso d'asta del 10,56 %), Euro 155,18 per oneri della sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante ed Euro 659,60 per costi sicurezza aggiuntivi stabiliti dal Coordinatore della Sicurezza in accordo con RUP, DL e Impresa per le misure da adottare al fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19, oltre IVA 22% pari ad Euro 3.227,51 per complessivi Euro 17.898,00 ed è pari a quello regolarmente autorizzato, con una differenza di Euro 659,60 + €. 145,11 per Iva, per un totale di €. 804,71 dovuti a seguito dell'emergenza sanitaria, come indicato e definitivamente accettato dall'impresa nel Certificato di Regolare Esecuzione;

di ritenere le premesse parte integrante del presente dispositivo;

di approvare la Contabilità Finale redatta dal Direttore dei Lavori, Direttore dei Lavori, Ing. Stefano Dosi della **Società Cooperativa di Ingegneria A.T.E.S.** in data 14/09/2020, riguardante i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'impianto idrico antincendio della scuola primaria "Menotti" (CUP J36B19000800001), eseguiti dall'impresa BASCHIERI Srl (C.F. e P.IVA n. 02641530361), avente sede legale in e sede in Via Oslo n. 26, c.a.p. 41049 Sassuolo

(MO), ammontanti a complessivi **Euro 14.670,49** (di cui Euro 13.855,71 per lavori - al netto del ribasso d'asta del 10,56% -, Euro 155,18 per oneri della sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante ed Euro 659,60 per costi sicurezza aggiuntivi legati all'emergenza sanitaria COVID-19), oltre IVA 22% pari ad Euro 3.227,51 per complessivi Euro 17.898,00, regolarmente firmata dall'Appaltatore senza riserve o eccezioni alcune, da cui può desumersi che i prezzi applicati sono quelli di contratto e che l'importo dei lavori eseguiti è sostanzialmente pari a quello regolarmente autorizzato, con una differenza di Euro 659,60 + Euro 145,11 per Iva, per un totale di Euro 804,71 dovuti a seguito dell'emergenza sanitaria, composta dai seguenti elaborati, allegati alla presente determinazione a costituire parte integrante e sostanziale:

1. STATO AVANZAMENTO LAVORI FINALE
2. LIBRETTO DELLE MISURE SAL FINALE
3. REGISTRO DI CONTABILITÀ

di impegnare il suddetto importo di **Euro 804,71** (Iva compresa), attingendo dalle somme a disposizione per imprevisti nel quadro economico, a favore dell'impresa **BASCHIERI Srl** (CUP J36B19000800001 - CIG **Z272AF7206**), con imputazione al Capitolo 3089 denominato *utilizzo contributo statale per interventi scuole* del Bilancio 2020, impegno di spesa n. 529-002/2019, dove si trova la necessaria disponibilità

di prendere atto della Relazione riservata del RUP, p.i Daniele Zoboli, registrata al Prot. Int. n. 15321 del 23/10/2020, nella quale, relativamente ai lavori in oggetto, fa proprie le considerazioni sullo stato finale espresse dal Direttore dei lavori, conferma che i lavori sono stati portati a termine dalla ditta **BASCHIERI Srl** (C.F. e P.IVA n. 02641530361) con buon esito e che si può procedere alla presa d'atto delle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione;

di prendere atto delle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione provvisorio, emesso dal Direttore dei Lavori, Ing. Stefano Dosi della **Società Cooperativa di Ingegneria A.T.E.S.**, in data 06/10/2020, allegato alla presente determinazione a costituire parte integrante e sostanziale, dell'importo di **Euro 14.670,49** oltre IVA 22% pari ad Euro 3.227,51 per complessivi Euro 17.898,00 (Iva compresa), da corrispondere interamente all'Impresa a saldo di ogni spettanza, non essendo stati emessi certificati di acconto durante l'esecuzione dei lavori;

di assestare il Quadro Economico finale dell'opera, che, a seguito dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione provvisorio e per effetto di economie, risulta il seguente:

A IMPORTO DEI LAVORI :			FINALE
1			
1a	Impianto antincendio		€ 5.588,31
1b	Impianto elettrico		€ 4.644,88
1c	Opere edili		€ 3.622,53
		Totale	€ 13.855,72
B ONERI DELLA SICUREZZA			
1	Importo oneri speciali		€ 814,78
TOTALE (A + B)			€ 14.670,50
C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE			
1	Imprevisti IVA compresa		€ -
2	Spese tecniche, compresa cassa (4%), per: - progetto esecutivo - direzione lavori - contabilità - coordinamento sicurezza		€ 2.594,80
3	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016	2%	€ 312,94
4	Economie da ribasso (iva comp)		€ -
D IVA ed altre IMPOSTE			
1	IVA sui lavori	22%	€ 3.048,26
2	IVA su oneri della sicurezza	22%	€ 179,25
3	IVA sulle spese tecniche	22%	€ 570,86
E ECONOMIE FINALI COMPLESSIVE			
1			€ 2.623,39
TOTALE GENERALE			# € 24.000,00

di precisare che, ai sensi dell'art. 102 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, ha carattere provvisorio e diverrà definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione;

di dare atto che il pagamento del saldo non costituisce accettazione dell'opera e che pertanto l'appaltatore è responsabile di eventuali difformità o vizi dei lavori, che si dovessero manifestare fino all'avvenuta definitività del Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 102 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

di dare atto che l'impresa BASCHIERI SRL ha costituito apposita garanzia Fideiussoria n°8001615061-03 rilasciata da AVIVA ITALIA SPA, Ag 186 Bonucchi Ass.ni SNC. - in data 23/10/2020 -, dell'importo di Euro 14.685,14 per la liquidazione della somma a saldo;

di stabilire che copia della presente determinazione sia notificata all'appaltatore, ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 05/10/2010 n° 207;

di dare atto che la somma incentivante effettiva pari a Euro 312,94 determinata in base all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è impegnata all'impegno n. 529.003/2019 assunto sul Capitolo 3089 denominato "Utilizzo contributo statale per interventi scuole" del Bilancio 2019;

di richiedere all'Ufficio Ragioneria, relativamente al Capitolo 3089 denominato "*Utilizzo contributo statale per interventi scuole*" del Bilancio 2020:

- la conservazione di **Euro 312,94** relativi agli incentivi per le funzioni tecniche all'impegno n. 529.003/2019, in attesa dell'approvazione di un regolamento comunale per la loro liquidazione;

di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a svincolare la somma di Euro 2.623,39 oltre ad Euro 1.000,00 per somma prevista dal finanziamento ma non inserita nel quadro economico, per un totale di **Euro 3.623,39** in quanto si sono realizzate economie per tale importo;

di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente";

L'istruttore
Daniele Zoboli

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E
MANUTENZIONE

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

OGGETTO: Determina di approvazione CRE dei Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'impianto idrico antincendio della scuola primaria "Menotti" (CUP J36B19000800001)

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2020	804.71		3089		0
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	529	2		
	Descrizione			Utilizzo contributo statale per interventi scuole		
	Codice Creditore					
	CIG	Z272AF7206		CUP	J36B19000800001	
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Determina di approvazione CRE dei Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'impianto idrico antincendio della scuola primaria "Menotti" (CUP J36B19000800001)				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 275 DEL 28/10/2020 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 28/10/2020

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Determina di approvazione CRE dei Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'impianto idrico antincendio della scuola primaria "Menotti" (CUP J36B19000800001) ”**, n° 136 del registro di Settore in data 26/10/2020

SALVATORE FALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 28/10/2020 al giorno 12/11/2020.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.