



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 353 del 14/12/2020

Registro del Settore
N. 170 del 14/12/2020

Oggetto: Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera parte storica primo stralcio a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 proroga dei termini di fine lavori, presentata dal mandatario della RTP Arch. Carlo Armani CUP J31B14000280004 CIG 7724105516

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:

- l'intervento di " **Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera - parte storica - primo stralcio - a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012**", venne inserito nel Programma regionale delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e nel relativo Piano annuale 2013-2014 di cui all'Ordinanza del Commissario Delegato alla Ricostruzione - Emilia Romagna n. 120/2013 del 11/10/2013 la quale è stata da ultimo modificata e aggiornata con Ordinanza del Commissario Delegato Ordinanza n. 31 del 22 Novembre 2019;

- con Delibera di Giunta del Comune di Soliera n. 9 del 25/01/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera - parte storica - primo stralcio - a seguito del sisma del 20 e 29 Maggio 2012", redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) costituito da arch. Carlo Armani capogruppo; ing. arch. Micaela Goldoni, ing. Fabio Camorani, ing. Corrado Giacobazzi, ing. Francesco Frassinetti, geol. Pietro Accolti della mandante politecnica ingegneria ed architettura soc. coop., incaricati con Determina Dirigenziale n° 46 del 17/02/2016 alla redazione della documentazione prescritta ai sensi di legge, e per quanto di competenza;

- con la medesima deliberazione si diede, altresì, atto che il finanziamento della spesa, con imputazione al Cap. 3037 "Interventi di miglioramento sismico parte storica del Cimitero di Soliera"; risulta finanziata per intero tramite i rimborsi assicurativi riconosciuti al Comune di Soliera, confluiti nell'avanzo d'amministrazione;

- con Determina n. 207 del 16/07/2019 sono stati aggiudicati i suddetti lavori alla SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA SPA (via Guido da Castello n.17 - 42121 Reggio Emilia (RE) CF./P.IVA 00128410354) prima classificata, avendo totalizzato 62,278 punti per l'offerta tecnica e 7,534 punti per l'offerta economica per un totale di 69,812 punti, così come risulta dai verbali di gara sopraccitati; e quindi per un importo di aggiudicazione di Euro 599.338,77 (risultante dal ribasso del 4,049 % sull'importo a base di gara di Euro 624.630,04 per lavori) a cui si sommano Euro 50.369,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 649.708,73 oltre Iva 10% per complessivi Euro 714.679,60;

- con Delibera di Giunta Comunale n.93 del 3.10.2019 sono state approvate le migliorie offerte in sede di gara ed apportate al progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera - parte storica - primo stralcio - a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012", redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP);

- in data 15.10.2019 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n. 6, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Carpi, Serie 1T_n_10633_del_17_10_2019;

- in data 04/11/2019 sono stati consegnati i lavori in oggetto, dando atto che il tempo utile contrattuale per l'ultimazione degli stessi è pari a giorni naturali e consecutivi 360 cessanti il giorno 29/10/2020, come da Verbale redatto e sottoscritto in data 04/11/2019;

- in data 11/05/2020 con verbale di ripresa dei lavori, sospesi dal 13/03/2020 a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al COVI-19, la data di fine lavori è stata rideterminata al 27/12/2020;

- con Delibera Giunta Comunale nr. 64 del 02/07/2020 la Giunta Comunale ha approvato la **“Perizia suppletiva e di variante n. 1, atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi”** dell'importo di Euro 9.195,18 (al netto del ribasso d'asta 4,049%%), oltre IVA 10% pari a Euro 919,52 in totale 10.114,70; redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Carlo Armani incaricato con determinazione del responsabile del settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n. 46 del 17/02/2016;

Vista:

-la richiesta dell'Impresa esecutrice SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA SPA, del 10/12/2020 e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di una proroga di giorni 60 (giorni) per l'ultimazione dei lavori;

- il verbale di proroga lavori n 1 del Direttore Lavori arch. Carlo Armani, prot. del con il quale propone la proroga della fine lavori di giorni 60 naturali e consecutivi, fissando la nuova data di ultimazione dei lavori per il 25 febbraio 2021.

Considerato che le motivazioni relative alla richiesta di proroga sono fondate, in quanto, durante l'esecuzione dei lavori, sono intervenuti imprevisti, quali difficoltà logistiche nell'organizzazione del personale e negli approvvigionamenti dei materiali a causa degli adempimenti normativi dovuti alle disposizioni ministeriali per il contrasto e il contenimento al COVID 19, inoltre le condizioni climatiche risultano essere avverse e non compatibili con le lavorazioni in corso di tinteggio a calce;

Visto il D.Lgs n. 50/2016;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte attualmente in vigore;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 4, co.2 D.lgs. 165/2001;

Visto l'art. 183 co. 9 D.lgs. 267/2000;

Visto l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente

determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);

- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

Per le ragioni in premessa indicate, che come tali si intendono qui espressamente richiamate:

di accordare all'Impresa SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA SPA una proroga di 60 (sessanta) giorni sull'esecuzione dei "Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera - parte storica - primo stralcio - a seguito del sisma del 20 e 29 Maggio 2012", (CUP J31B14000280004 CIG 7724105516), fissando come nuova data di ultimazione lavori il giorno 25 febbraio 2021.

L'istruttore
Beatrice Preziosi

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera parte storica primo stralcio a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 proroga dei termini di fine lavori, presentata dal mandatario della RTP Arch. Carlo Armani CUP J31B14000280004 CIG 7724105516**”, n° 170 del registro di Settore in data 14/12/2020

SALVATORE FALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 15/12/2020 al giorno 30/12/2020.