



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 374 del 29/12/2020

Registro del Settore
N. 176 del 18/12/2020

Oggetto: Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera parte storica primo stralcio a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 - CUP J31B14000280004 CIG 7724105516 - Approvazione SAL 3

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:

- l'intervento di " **Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera - parte storica - primo stralcio - a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012**", venne inserito nel Programma regionale delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e nel relativo Piano annuale 2013-2014 di cui all'Ordinanza del Commissario Delegato alla Ricostruzione - Emilia Romagna n. 120/2013 del 11/10/2013 la quale è stata da ultimo modificata e aggiornata con Ordinanza del Commissario Delegato Ordinanza n. 31 del 22 Novembre 2019;
- con Delibera di Giunta del Comune di Soliera n. 9 del 25/01/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera - parte storica - primo stralcio - a seguito del sisma del 20 e 29 Maggio 2012", redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) costituito da arch. Carlo Armani capogruppo; ing. arch. Micaela Goldoni, ing. Fabio Camorani, ing. Corrado Giacobazzi, ing. Francesco Frassinetti, geol. Pietro Accolti della mandante politecnica ingegneria ed architettura soc. coop., incaricati con Determina Dirigenziale n° 46 del 17/02/2016 alla redazione della documentazione prescritta ai sensi di legge, e per quanto di competenza;
- con la medesima deliberazione si diede, altresì, atto che il finanziamento della spesa, con imputazione al Cap. 3037 "Interventi di miglioramento sismico parte storica del Cimitero di Soliera"; risulta finanziata per intero tramite i rimborsi assicurativi riconosciuti al Comune di Soliera, confluiti nell'avanzo d'amministrazione;
- con Determina n. 207 del 16/07/2019 sono stati aggiudicati i suddetti lavori alla SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA SPA (via Guido da Castello n.17 - 42121 Reggio Emilia (RE) CF./P.IVA 00128410354) prima classificata, avendo totalizzato 62,278 punti per l'offerta tecnica e 7,534 punti per l'offerta economica per un totale di 69,812 punti, così come risulta dai verbali di gara sopraccitati; e quindi per un importo di aggiudicazione di Euro 599.338,77 (risultante dal ribasso del 4,049 % sull'importo a base di gara di Euro 624.630,04 per lavori) a cui si sommano Euro 50.369,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 649.708,73 oltre Iva 10% per complessivi Euro 714.679,60;
- con Delibera di Giunta Comunale n.93 del 3.10.2019 sono state approvate le migliorie offerte in sede di gara ed apportate al progetto definitivo-esecutivo dei " Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera - parte storica - primo stralcio - a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012", redatto dal

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP);

- in data 15.10.2019 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n. 6, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Carpi, Serie 1T_n_10633_del_17_10_2019;
- in data 04/11/2019 sono stati consegnati i lavori in oggetto, dando atto che il tempo utile contrattuale per l'ultimazione degli stessi è pari a giorni naturali e consecutivi 360 cessanti il giorno 29/10/2020, come da Verbale redatto e sottoscritto in data 04/11/2019;
- in data 11/05/2020 con verbale di ripresa dei lavori, sospesi dal 13/03/2020 a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al COVI-19, la data di fine lavori è stata rideterminata al 27/12/2020
- con Delibera di Giunta comunale n. 64 del 2.07.2020 si approvava la Perizia Suppletiva e di Variante n.1, per un importo complessivo di Euro 10.114,70 per l'esecuzione dei lavori previsti;
- in data 07/07/2020 è stato emesso il primo certificato di pagamento a seguito di presentazione in data 01/07/2020 prot.n. 8566, del SAL 1, di Euro 170.451,09 riferito alla rata n. 1;
- in data 27/07/2020 è stato emesso il secondo certificato di pagamento a seguito di presentazione del SAL 2, di Euro 123.209,65 riferito alla rata n. 2;
- in data 10/12/2020 l'Impresa esecutrice SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA SPA, richiedeva una proroga di giorni 60 (giorni) per l'ultimazione dei lavori;
- in data 11/12/2020 prot. 18395 il Direttore Lavori proponeva alla Stazione Appaltante fissando la nuova data di ultimazione dei lavori per il 25 febbraio 2021
- con Determina n. 353 del 14/12/2020 si accordava la proroga di 60 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori;

Dato atto che nel Capitolato Speciale d'Appalto all'Art. 27. ad oggetto "Pagamenti in acconto", al comma 1-bis, è previsto quanto segue in relazione alle rate di acconto:

.....

Le rate di acconto dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e al netto delle rate precedenti saranno erogate secondo la seguente cadenza:

- 20 % a titolo di anticipazione di cui al precedente art. 26;
- 30 % al raggiungimento del 30% dell'importo lavori; il 1° SAL ;
- 20 % al raggiungimento dell'50% dell'importo lavori; il 2° SAL ;

- 30 % al raggiungimento dell'80% dell'importo lavori; il 3° SAL ;
- 20 % dell'importo lavori a fine lavori (saldo)

Rilevato che il Capitolato Speciale d'Appalto all'Art. 27. ad oggetto "Pagamenti in acconto", comma 2, consente il pagamento delle rate di acconto qualora:

La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo 2, comma 3;
- b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo 5, colonna OS;
- c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
- d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;
- e) **al netto della quota di compensazione dell'anticipazione, ai sensi del precedente articolo 26.**

Rilevato che il Capitolato Speciale d'Appalto all'Art. 26. ad oggetto "Anticipazione del prezzo ", comma 2, prevede che l'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, con l'esclusione della rata di saldo, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima;

Visto il Decreto Semplificazioni n. 76 del 16 Luglio 2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

Dato atto che il Direttore dei Lavori incaricato ha presentato la contabilità dei lavori in oggetto, eseguiti dalla ditta SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA SPA srl a tutto il 15/11/2020, acquisita al Prot. n. 18598 data 16/12/2020, e più precisamente:

- lo Stato d'Avanzamento Lavori n. 3, per un importo dei lavori pari ad Euro 527.123,13 al netto del ribasso d'asta del 4,049%; a detrarre le ritenute per infortuni (0,5%) per Euro 2.635,62 sull'importo dei lavori, del 100% a recupero dell'anticipazione sull'importo dei lavori, pari ad Euro 129.941,74, la quota del certificato n.1 per Euro 154.955,54, la quota del certificato n. 2 112.008,78- per un totale netto di Euro 127.581,44, oltre ad Iva 10% pari ad Euro 12.758,14 per un importo complessivo di Euro 140.339,59

- Libretto delle misure n. 3;
- Registro di contabilità al SAL n. 3;

Dato atto che l'importo ad acconto dei lavori, relativo al SAL n. 3, come risulta dal certificato di pagamento n. 3 è pari ad Euro 140.339,59;

Dato atto che la spesa di Euro 140.339,59 (Iva compresa) trova copertura all'impegno n. 100.003/2019 ovvero 214/2020 del Capitolo 3037 denominato "Interventi di Miglioramento sismico del cimitero di Soliera";

Acquisiti on line i certificati di regolarità contributiva con esito regolare

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Preso atto che l'attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Ing. Beatrice Preziosi del Servizio Patrimonio e Lavori Pubblici, nominata con provvedimento del responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, Prot. n. 14475 del 07/10/2019;

Rilevato che nel Contratto registrato al n.2861 del 29/04/2016, stipulato con l'arch. Carlo Armani, capogruppo dell' RTP costituito da ing. arch. Micaela Goldoni, ing. Fabio Camorani, ing. Corrado Giacobazzi, ing. Francesco Frassinetti, geol. Pietro Accolti della mandante politecnica ingegneria ed architettura soc. coop., incaricati con Determina Dirigenziale n° 46 del 17/02/2016, al punto Art. 9 - Fatturazione e pagamenti:

"Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato secondo il seguente schema: Direzione lavori, Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, contabilità dell'opera, emissione del certificato di regolare esecuzione- per Euro 33.115,68: in proporzione all'emissione dei SAL";

Preso Atto che

- È stato raggiunto il terzo sal a tutto il 15/11/2020, acquisita al Prot. n. 18598 data 16/12/2020;
- È stato raggiunto l'80% dell'importo lavori;
- È stato liquidato l'importo del 50,79 % del compenso professionale spettante alla Direzione lavori, Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione derivante dalla maturazione del SAL 1 pari al 30% dei lavori e del SAL 2 pari al 20,78%
- l'importo spettante alla Direzione lavori, Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione è pari al 29,21% del compenso professionale di Euro 33.115,68, percentuale data dalla differenza tra l'80% spettante e il 50,79%

già liquidato, come da Capitolato Speciale D'appalto sopra richiamato,

- la spesa spettante alla Direzione lavori, Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, trova copertura all'impegno n. 489.001/2015 del Capitolo 3037 denominato "Interventi di Miglioramento sismico del cimitero di Soliera";
- Prima della liquidazione saranno disposti solo dopo aver ottemperato all'obbligo per il Comune di Soliera di verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 come successivamente modificato in merito all'insussistenza di cause ostative derivanti dalla presenza di cartelle di pagamento notificate e non versate e alla verifica della regolarità contributiva.

Vista la deliberazione di C.C. n. 17 del 24/03/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2020 e relativa nota di aggiornamento;

Vista la deliberazione di C.C. n. 18 del 24/03/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

Vista la deliberazione della G.C. n. 30 del 26/03/2020 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2020/2022;

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 11/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2020/2022";

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 30/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2020/2022";

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte non abrogata dal D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

Vista la Legge n. 136/2010;

Visto l'art. 183 co. 9 D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 4, co. 2 D.Lgs. 165/2001;

Visto il D.M. n. 123 del 12/03/2004;

Visto D.M. n. 31 del 19/01/2018;

Visto l'art. 42 , co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

Quanto sopra premesso, visto e considerato,

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e

trascritti:

di ritenere la premessa parte integrante del dispositivo;

- **di approvare** il terzo Stato d'Avanzamento dei “**Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera - parte storica - primo stralcio - a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012**” lavori pari ad 527.123,13 al netto del ribasso d'asta del 4,049%; a detrarre le ritenute per infortuni (0,5%) per Euro 2.635,62 sull'importo dei lavori, del 100% a recupero dell'anticipazione sull'importo dei lavori, pari ad Euro 129.941,74, la quota del certificato n.1 per Euro 154.955,54, la quota del certificato n. 2 112.008,78- per un totale netto di Euro 127.581,44, oltre ad Iva 10% pari ad Euro 12.758,14 per un importo complessivo di Euro 140.339,59;

di dare atto che:

- l'importo ad acconto dei lavori, relativo al SAL n. 3, come risulta dal certificato di pagamento n. 3 pari ad Euro 127.581,44, oltre Iva (10%);
- la spesa di Euro 140.339,59 (Iva compresa) a carico del Comune di Soliera trova copertura all'impegno n. 214/2020 del Capitolo 3037 denominato “Interventi di Miglioramento sismico del cimitero di Soliera”;
- l'importo spettante alla Direzione lavori, Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione è pari al 29,21% del compenso professionale di Euro 33.115,68, percentuale data dalla differenza tra l'80% spettante e il 50,79% già liquidato, come da Capitolato Speciale D'appalto sopra richiamato,
- la spesa spettante alla Direzione lavori, Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, trova copertura all'impegno n. 489.001/2015 del Capitolo 3037 denominato “Interventi di Miglioramento sismico del cimitero di Soliera”;
- Prima della liquidazione saranno disposti solo dopo aver ottemperato all'obbligo per il Comune di Soliera di verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 come successivamente modificato in merito all'insussistenza di cause ostative derivanti dalla presenza di cartelle di pagamento notificate e non versate e alla verifica della regolarità contributiva.

di rilevare che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), n. 2 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102;

di attuare gli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. n.

50/2016 e gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa, nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di gara e contratti" - "Atti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici" "Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Esiti di gara" e la trasmissione all'ANAC.

Istruttore
Beatrice Preziosi

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E
MANUTENZIONE

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

OGGETTO: Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera parte storica primo stralcio a
seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 - CUP J31B14000280004 CIG 7724105516 -
Approvazione SAL 3

N	Esercizio		Importo		Capitolo		Articolo	
	Anno				Sub	Cassa economale	Siope	
Descrizione								
Codice Creditore								
CIG				CUP				
Centro di costo				Natura di spesa				
Note								

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla
determinazione n° 374 DEL 29/12/2020 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 29/12/2020

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “
**Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera parte storica
primo stralcio a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 - CUP
J31B14000280004 CIG 7724105516 - Approvazione SAL 3 ”**, n° 176 del
registro di Settore in data 18/12/2020

SALVATORE FALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 29/12/2020 al giorno 13/01/2021.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.