



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

**SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE E LAVORI
PUBBLICI STRADALI**

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 173 del 06/07/2021

Registro del Settore
N. 92 del 06/07/2021

Oggetto: Lavori di realizzazione impianto di climatizzazione estiva presso uffici dell'Istituto
Comprensivo: presa atto Stato Finale e CRE

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

Viste:

- la deliberazione di C.C. n. 76 del 22/12/2020 “Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021 e relativa nota di aggiornamento” con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2021 e relativa nota di aggiornamento, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione di C.C. n. 78 del 22/12/2020 “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023” con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della G.C. n. 144 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2021/2023, nonché le successive variazioni;

Premesso che:

- con Delibera della Giunta Comunale n. 42 del 07/05/2020 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di realizzazione impianto di climatizzazione estiva a servizio del secondo piano dell'edificio comunale di Via Roma n. 104, sede degli uffici dell'istituto comprensivo di Soliera” (Codice CUP: J33H20000330004), redatto dall'Ing. Andrea Biagioni dello Studio tecnico TECNECO e per la componente di coordinamento della sicurezza dall'Ing. Elena Braglia della società HELLO ENGINEERING SRLS, per l'importo complessivo di Euro 46.390,89 (iva compresa)
- a seguito di procedura negoziata, con Determinazione n. 40 del 17/02/2021 i lavori venivano affidati all'impresa IPS IMPIANTI SRL con sede in via Nenni, n.6/B Mantova, Cf/P.IVA 02251330201 per l'importo di Euro 21.574,23 oltre ad Euro 838,12 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non ribassabili, in totale Euro 22.412,35 al netto del ribasso offerto sull'importo dei lavori posto a base di gara del 27,05% (corrispondente a Euro), oltre IVA 22% pari ad Euro 9.759,72 e così per complessivi Euro 27.343,07 (CUP **J33H20000330004 - CIG Z032EF73B8**);
- Il Quadro Economico post gara viene di seguito riportato:

A IMPORTO DEI LAVORI:			Post Gara
1	Parti comuni		€ 5.237,95
2	Impianti piano secondo		€ 16.336,28
	Totale		€ 21.574,23
B ONERI DELLA SICUREZZA			
3	Importo oneri speciali		€ 228,82
4	Importo oneri speciali contrasto diffusione COVID19		€ 609,30
	Totale		€ 838,12
TOTALE (A + B)			€ 22.412,35
C SPESE TECNICHE			
5	Progettazione DEF-ES, DL (compresa cassa 4%)		€ 3.577,60

6	Coord. Sicurezza in fase di prog.ed esecuz(compresa cassa4%)			€ 1.664,00
7	Integrazione Coord. Sicurezza in fase di prog. Per aggiornamento piano in considerazione del contenimento COVID-19(compresa cassa4%)			€ 62,40
TOTALE SPESE TECNICHE				€ 5.304,00
D SOMME A DISPOSIZIONE				
8	IVA su lavori	22 %		€ 4.930,72
9	IVA sulle spese tecniche	22 %		€ 1.166,88
10	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016	2%		€ 608,24
11	Spese per aumento di potenza elettrica impegnata			€ 1.500,00
12	Imprevisti IVA compresa			€ 708,99
13	Economie di gara IVA compresa			€ 9.759,72
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 18.674,54
TOTALE GENERALE				€ 46.390,89

- il relativo contratto d'appalto veniva stipulato in data 27.03.2021 su piattaforma MePa;
- i lavori venivano consegnati in data 26/04/2021, come da Verbale redatto e sottoscritto in pari data. L'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro giorni 28 (ventotto), con scadenza per il giorno 24/05/2021;
- In data 18/05/2021 l'impresa trasmetteva comunicazione di fine dei lavori.
- In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa, il Direttore dei Lavori con verbale del 24/05/2021 certificava l'ultimazione dei lavori avvenuta il giorno 18/05/2021 e pertanto in tempo utile, eccetto il primo avviamento dell'impianto, in quanto operazione da eseguirsi esclusivamente da tecnici della casa madre fornitrice della macchina installata.
- Il Direttore dei Lavori assegnava all'impresa un termine perentorio di giorni 21 (ventuno) per eseguire le operazioni di primo avviamento.
- Le operazioni di primo avviamento dell'impianto venivano correttamente eseguite in data 04/06/2021 entro i 21 giorni assegnati, pertanto si certificava definitivamente l'ultimazione dei in data 18/05/2021 e pertanto in tempo utile.

Redatta la contabilità, Stato Finale e Conto Finale dei lavori da parte del Direttore dei Lavori in data 04/06/2021, nell'ammontare complessivo di Euro 22.412,35,, di cui già corrisposti Euro 4.482,47, veniva firmata senza apposizione di riserve da parte dell'appaltatore e assunta agli atti con prot. N°9251 del 08/06/2021 .

Il DL Ing Biagioni Andrea dello Studio Tecneo, emetteva in data 15/06/2021 il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dall' Impresa IPS IMPIANTI SRL . relativi ai *Lavori di realizzazione impianto di climatizzazione estiva a servizio del secondo piano dell'edificio comunale di Via Roma n. 104, sede degli uffici dell'istituto comprensivo di Soliera"* assunto agli atti con prot. 9646 del 15/06/2021, attestando che i lavori risultavano regolarmente eseguiti dall ' impresa appaltatrice, per un

importo complessivo di **Euro 22.412,35** (comprensivi di oneri per la sicurezza), oltre iva al 22%, pari ad euro 4.930,72, per complessivi Euro 27.343,07 ;

Verificato che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'impresa IPS IMPIANTI SRL, come da stato finale, ammonta ad Euro **22.412,35**, oltre iva al 22% e che l'impresa è legittimata a fatturare lo stato finale dei lavori;

Visto il quadro economico ultimo dei lavori, approvato con determinazione di affidamento dei lavori n. 40/2021, nel quale si evidenzia un importo lavori pari ad Euro 22.412,35 oltre iva al 22%, pari ad euro 4.930,72, per complessivi Euro 27.343,07 ;

Dato atto che:

- il quadro economico dello stato finale dei lavori risulta invariato rispetto al quadro approvato con determinazione di affidamento dei lavori n. 40/2021, e risulta essere il seguente:

A IMPORTO DEI LAVORI :				FINALE
1	Parti com uni		#	€ 5.237,95
2	Im pianti piano secondo		#	€ 16.336,28
	Totale		#	€ 21.574,23
B ONERI DELLA SICUREZZA				
3	Im porto oneri speciali		#	€ 228,82
4	Im porto oneri speciali contrasto diffusione COVID19		#	€ 609,30
	Totale		#	€ 838,12
TOTALE (A + B)				€ 22.412,35
C SPESE TECNICHE				
5	Progettazione DEF-ES, DL (compresa cassa 4%)		#	€ 3.577,60
6	Coord. Sicurezza in fase di prog.ed esecuz (compresa cassa4%)		#	€ 1.664,00
7	Integrazione Coord. Sicurezza in fase di prog. Per aggiornam ento piano in considerazione del contenim ento COVID-19(compresa cassa4%)		#	€ 62,40
TOTALE SPESE TECNICHE				€ 5.304,00
D SOMME A DISPOSIZIONE				
8	IVA su lavori	22%	#	€ 4.930,72
9	IVA sulle spese tecniche	22%	#	€ 1.166,88
10	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016	2%	#	€ 608,24
11	Spese per aumento di potenza elettrica impegnata		#	€ 1.500,00
12	Im previsti IVA compresa		#	€ 708,99
13	Economie di gara IVA compresa		#	€ 9.759,72
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 18.674,54
TOTALE GENERALE				€ 46.390,89

- è stata presentata garanzia fidejussoria n. FDI 271365/21 rilasciata da Banca Popolare di Sondrio, sede centrale Sondrio P.zza Garibaldi n.16 in data

29/06/2021 prevista dall' art. 103 c. 6 del D. Lgs 50/2016 per importo garantito paria a Euro 17.933,46;

- alla data del presente atto risultano liquidate le seguenti somme:

Anticipazione 20%, liquidata in data 11/05/2021 per un importo di € 4.482,47 oltre iva;

- Durante il corso dei lavori, non sono stati richiesti subappalti:

- risultano da liquidare i seguenti importi:

1) a credito dell ' impresa IPS IMPIANTI SRL la rata di saldo lavori, per l'importo di Euro 17.929,88 oltre iva 22%, per un **totale di Euro 21.874,45**;

2) la somma incentivante per le funzioni tecniche dei dipendenti, pari ad Euro **608,24** , calcolato in base al Regolamento per l'individuazione dei criteri di distribuzione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all' art. 113 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, sottoscritto in data 12/11/202 e approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 106/2020;

Dato atto che in data 10/06/2021 è stato pubblicato all'albo pretorio l'“Avviso ai creditori” con scadenza per la presentazione di note al 25/06/2021, in merito al quale non sono pervenute notifiche in merito;

Visto l'esito positivo delle verifiche condotte presso gli istituti previdenziali ed assicurativi in ordine alla regolarità contributiva;

Dato atto che la spesa complessiva dell'intervento, di cui al quadro economico - pari a complessivi **Euro 46.390,89** risulta finanziata ed imputata ai seguenti capitoli di spesa:

- per **Euro 6.394,75** con mezzi di Bilancio 2019, con imputazione al Cap. 3486 ad oggetto “Spese per ed incarichi professionali”;
- per **Euro 39.996,14** con mezzi di Bilancio 2020, con imputazione al Cap. 3004/1 “Manutenzione straordinaria edifici”per Euro 35.275,68 ed al Cap. 3004/2 “Manutenzione straordinaria edifici” per Euro 4.720,46.

Effettuata la revisione contabile degli atti, ai sensi dell'art. 234 del DPR 207/2010;

Visto il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R.

Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23 “obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;

Visto l'art. 42, co.6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 25 c.5 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Di dare atto che al termine del periodo indicato con l'“Avviso ai creditori” pubblicato all' Albo Pretorio del Comune di Soliera, il 10/06/2021 e con scadenza 25/06/2021, non sono pervenute dichiarazioni in merito;

Di prendere atto della contabilità finale e delle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione, emesse dal Direttore dei Lavori, Ing Biagioni Andrea dello Studio Tecneco, relativa ai *Lavori di realizzazione impianto di climatizzazione estiva a servizio del secondo piano dell'edificio comunale di Via Roma n. 104, sede degli uffici dell'istituto comprensivo di Soliera (CUP J33H20000330004 - CIG Z032EF73B8)*, eseguiti dall ' Impresa IPS IMPIANTI SRL con sede in via Nenni, n.6/B Mantova, Cf/P.IVA 02251330201;

Di prendere atto del certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Ing Biagioni Andrea dello Studio Tecneco, in data 15/06/2021 ed assunto agli atti con prot. N° 9646 del 15/06/2021, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Di prendere atto che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e diverrà definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, a seguito di adozione di atto formale di approvazione o, tacitamente, decorsi due anni e due mesi dalla data medesima;

Di dare atto che il pagamento del saldo non costituisce accettazione dell'opera e che pertanto l'appaltatore è responsabile di eventuali difformità o vizi dei lavori, che si dovessero manifestare fino all'avvenuta definitività del certificato di regolare esecuzione, ai sensi ai sensi dell'art. 102 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016;

Di stabilire che copia della presente determinazione sia notificata all'appaltatore, ai sensi del comma 2 dell'art. 234 del D.P.R. 05/10/2010 n° 207;

Di dare atto che risultano da liquidare gli importi di seguito indicati:

per quota saldo dei lavori, all'impresa IPS IMPIANTI SRL Euro 17.929,88 oltre iva 22%, per un totale di **Euro 21.874,45 all'impegno di spesa n. 313/2021** Capitolo 3004/1 *“Manutenzione straordinaria edifici”* del bilancio 2021;

la somma incentivante per le funzioni tecniche dei dipendenti, pari ad Euro **608,24**, calcolato in base al Regolamento per l'individuazione dei criteri di distribuzione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all art. 113 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, sottoscritto in data 12/11/202 e approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 106/2020; **imp. n. 315/2021** Capitolo 3004/2 *“Manutenzione straordinaria edifici”* del bilancio 2021;

Di procedere alla liquidazione delle somme dovute senza alcun ulteriore atto;

Di richiedere al Responsabile del Settore Finanza e Risorse lo svincolo delle economie di importo pari a Euro 11.968,71 complessivi, come indicato nel quadro economico a somma dei residui nelle seguenti voci:

disponibilità per maggiori lavorazioni impreviste	€ 708,99 ;
ribasso di gara	€ 9.759,72 ;
spese per aumento potenza installata	€ 1.500,00 ;

Elenco dei relativi impegni di spesa con economie:

euro 4.036,09 all'imp. n. 314/2021 Capitolo 3004/2 "*Manutenzione straordinaria edifici*" del bilancio 2021;

euro 7.932,62 all'imp. n. 313/2021 Capitolo 3004/1 "*Manutenzione straordinaria edifici*" del bilancio 2021;

Di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto nonché dei resoconti della gestione finanziaria del contratto al termine della sua esecuzione, ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal D.Lgs 97/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'ANAC.

Istruttore
Daniele Zoboli

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE E LAVORI PUBBLICI STRADALI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Lavori di realizzazione impianto di climatizzazione estiva presso uffici dell'Istituto
Comprensivo: presa atto Stato Finale e CRE

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
	Anno		Sub	Cassa economale	Siope
	Descrizione				
	Codice Creditore				
	CIG		CUP		
	Centro di costo		Natura di spesa		
	Note				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 173 DEL 06/07/2021 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 06/07/2021

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Bruno Bertolani**

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Lavori di realizzazione impianto di climatizzazione estiva presso uffici dell'Istituto Comprensivo: presa atto Stato Finale e CRE**”, n° 92 del registro di Settore in data 06/07/2021

SALVATORE FALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 07/07/2021 al giorno 22/07/2021.