



Registro Generale N. 106/2024 del 12/04/2024

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RISPRISTINO BUCHE E PAVIMENTAZIONI STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE CIG: ZBE3D9809 - APPROVAZIONE STATO FINALE, PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Premesso che:

- con Determinazione n. 407 del 13/12/2023, si procedeva all'affidamento dei lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA PER RISPRISTINO BUCHE E PAVIMENTAZIONI STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE, redatto internamente alla stazione appaltante, a firma dell'Arch. Alice Gorgatti del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio - Servizio LLPP Stradali e Manutenzione Strade, per la spesa complessiva di Euro 33.000,00 (IVA compresa);
- con lo stesso atto, a firma del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett.a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., mediante affidamento diretto si è proceduto all'affidamento dei lavori in oggetto all'operatore economico ZANIBONI SRL - C.F. e P.IVA 01645130368 - con sede in Via Napoli, 14 - 41034 Finale Emilia (MO), il quale ha offerto un ribasso pari al 1,20% sull'importo posto a base di progetto e quindi per un importo netto di appalto pari ad Euro 26.730,95 di cui Euro 26.200,58 per lavori ed Euro 530,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (oltre IVA);
- in data 22/12/2023 (prot. 20404/2023) si provvedeva all'acquisizione da parte della ditta dell'accettazione delle condizioni contrattuali formulate mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014, ai sensi dell'art. 18, c.1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., mediante (Rif. Rep. 30/2024), per un ammontare complessivo di Euro 26.730,95 (oltre IVA di legge 22%);
 - con verbale del 22/12/2023 si procedeva alla consegna dei lavori di cui in oggetto all'Impresa ZANIBONI SRL - C.F. e P.IVA 01645130368, fissando il termine delle lavorazioni al 31/12/2023;
 - la DL, constatato il verificarsi di impreviste circostanze di avverse condizioni atmosferiche che impedivano il normale svolgimento dei lavori, ha sospeso i lavori in data 27/12/2023, per poi procedere alla ripresa degli stessi in data 26/01/2024 con termine per l'esecuzione degli interventi al 31/01/2024; successivamente con verbale del RUP è stata poi concessa una proroga per l'esecuzione dei lavori al 29/02/2024;
- in data 27/02/2024 - rif. prot. 3600/2024 l'Impresa inoltrava dichiarazione di ultimazione dei lavori al 27/02/2024 e con verbale prot. 3684 del 28/02/2024, la Direzione Lavori emetteva certificazione che a seguito di sopralluogo congiunto con la ditta attestava l'esecuzione delle lavorazioni in tempo utile alla scadenza dei tempi definiti;
- in data 08/04/2024, prot. 6166, veniva acquisito agli atti comunali certificato di ultimazione lavori del D.L. attestante l'avvenuta fine delle lavorazioni, controfirmato dalla ditta esecutrice;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



Considerato che con prot. 4617, del 13/03/2024, veniva acquisita agli atti comunali la documentazione prodotta dal Direttore Lavori e relativa allo stato finale dei lavori da cui risulta l'ammontare complessivo delle opere eseguite pari ad **euro 26.730,69** di cui euro 26.200,57 per lavori al netto del ribasso ed euro 530,12 per oneri sicurezza, al netto di IVA;

Preso atto del quadro economico assestato ed a seguito riportato:

DESCRIZIONE (a misura)	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO AGGIUDICATO
Lavori (con ribasso 4,74%)	€ 26.518,80	€ 26.200,58
Oneri Sicurezza	€ 530,38	€ 530,38
Lavori	€ 27.049,18	€ 26.730,95
Iva Lavori 22%	€ 5.950,82	€ 5.880,81
Somme a disposizione	€ 5.950,82	€ 5.880,81
Economie da ribasso (IVA compresa)	€	€ 388,24
TOTALE	€ 33.000,00	€ 33.000,00

Considerato che come riscontrato dal certificato di regolare esecuzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, risulta un credito residuo netto a favore dell'impresa pari ad euro 26.730,69 oltre iva al 22% pari ad euro 5.880,75, per importo complessivo di euro 32.611,45;

Acquisito online il certificato di regolarità contributiva con esito regolare della ditta ZANIBONI SRL - C.F. e P.IVA 01645130368, - DURC Prot. INAIL n. 39459011 del 30/01/2024, con scadenza 29/05/2024;

Dato atto che in data 11/03/2024 è stato pubblicato all'albo pretorio l'"Avviso ai creditori" con scadenza per la presentazione di note al 26/03/2024, in merito al quale non sono pervenute notifiche in merito;

Visto l'esito positivo delle verifiche condotte presso gli istituti previdenziali ed assicurativi in ordine alla regolarità contributiva;

Visti:

- il D. Lgs. n. 36/2023 e smi e allegati;
- l'art. 4 co.2 e 17 del D.Lgs. 165/2001 inerente alle funzioni e responsabilità dei dirigenti;
- l'art. 183 co. 9 D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art. 23 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi;
- l'art. 42, co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;
- l'art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

Richiamati i seguenti atti:

- Delibera di Consiglio n. 79 del 21/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato Il Documento Unico di Programmazione anno 2024-2026 e relativa nota di aggiornamento;
- Deliberazione del Consiglio comunale n° 80 del 21/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- Deliberazione della Giunta comunale n° 134 del 28/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è



stato approvato il P.E.G 2024/2026;

Considerato che:

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo;

di prendere atto della contabilità finale e delle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione, emesse dal Direttore dei Lavori, in relazione ai lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA PER RISPRISTINO BUCHE E PAVIMENTAZIONI STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: ZBE3D98090 ", eseguiti dalla ditta ZANIBONI SRL - C.F. e P.IVA 01645130368 - con sede in Via Napoli, 14 - 41034 Finale Emilia (MO);

di approvare la contabilità finale emessa dal Direttore dei Lavori, così composta ed acquisita al protocollo comunale n. 4617/2024:

- Libretto delle misure
- Libretto delle misure- sicurezza
- Registro di contabilità
- Sommario Registro di contabilità
- Registro di contabilità-sicurezza
- Sommario di Registro di contabilità
- Certificato di ultimazione dei lavori
- Stato finale
- Stato finale-sicurezza

ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

di prendere atto del certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Arch. Alice Gorgatti e controfirmato dalla Ditta esecutrice, acquisito agli atti comunali al prot. 6166/2024 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che in data 11/03/2024 è stato pubblicato all'albo pretorio l'"Avviso ai creditori" con scadenza per la presentazione di note al 26/03/2024, in merito al quale non sono pervenute notifiche in merito;

di dare atto che, come risulta dal certificato di regolare esecuzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, risulta un credito residuo netto a favore dell'impresa pari ad euro 26.730,69 oltre iva al 22% pari ad euro 5.880,75, per importo complessivo di euro 32.611,45;

Di dare atto che la suddetta somma di euro 32.611,45, trova copertura finanziaria al seguente impegni di spesa residuo n. 605/2023 - Cap. 1928/1 denominato "MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI" del Bilancio 2024/2026;

di trasmettere copia del presente atto presente atto all'impresa Appaltatrice e al Settore Finanze e Risorse;

di dare atto che:

- il quadro economico assestato risulta il seguente:



DESCRIZIONE (a misura)	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO AGGIUDICATO	IMPORTO LAVORI
Lavori (con ribasso 4,74%)	€ 26.518,80	€ 26.200,58	€ 26.200,57
Oneri Sicurezza	€ 530,38	€ 530,38	€ 530,12
Lavori	€ 27.049,18	€ 26.730,95	€ 26.730,69
Iva Lavori 22%	€ 5.950,82	€ 5.880,81	€ 5.880,75
Somme a disposizione	€ 5.950,82	€ 5.880,81	€ 5.880,75
<i>Economie da ribasso (IVA compresa)</i>	--	€ 388,24	€ 388,24
TOTALE	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 32.999,69

- il pagamento del saldo non costituisce accettazione dell'opera e che pertanto l'appaltatore è responsabile di eventuali difformità o vizi dei lavori, che si dovessero manifestare fino all'avvenuta definitività del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 116 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e smi;

- il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e diverrà definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, a seguito di adozione di atto formale di approvazione o, tacitamente, decorsi due anni e due mesi dalla data medesima;

Di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto nonché dei resoconti della gestione finanziaria del contratto al termine della sua esecuzione, ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal D.Lgs 97/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'ANAC.

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
FALBO SALVATORE

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RISPRISTINO BUCHE
E PAVIMENTAZIONI STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE CIG:
ZBE3D9809 - APPROVAZIONE STATO FINALE, PRESA D'ATTO DEL
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

12/04/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LOSCHI SIMONA

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa